

113/2021.(V.25.) Kt határozat szerinti koncepció					
Sorszám	Feladat rövid leírása	Feladat állapota	Finanszírozás módja	Feladatra elkülönített becsült összeg	Teljesítés összege/Átadott pénzeszköz
1.	BM Támogatás: Járdapítész Budai és Fehérvári úton (Rákóczi u. -Szt László patak között) önrész + saját forrás átvezetésre került külön számlára	Teljesült.		11 175 799 Ft	11 175 799 Ft
2.	TOP Bölcsöde eredetileg tervezett saját forrás	A pályázat visszafizetésre került. A fel nem használt pályázati összeg és a felhasznált összeg kamata került visszafizetésre, valamint közbeszerzési szakértői számla.		20 000 000 Ft	19 491 574 Ft
3.	TOP Bölcsöde várható többlet saját forrás	Az összeg megmaradt, visszaautalásra került az elkülönített számláról a főszámlára.		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
4.	TOP Bölcsöde várható többlet kiadás, ami megigényelhető			36 000 000 Ft	- Ft
5.	<i>előző sor megtérülése (pályázat)</i>	A pályázat visszaadása miatt erre nem került sor.		- 36 000 000 Ft	- Ft
6.	Kossuth tér léggébel kiváltás			11 500 837 Ft	11 500 837 Ft
7.	FORDÍTOTT ÁFA			3 105 226 Ft	3 105 226 Ft
8.	<i>előző sor megtérülése (Kistérségi költségvetésből)</i>	Teljesült.		- 14 606 063 Ft	- 14 606 063 Ft
9.	LEADER PÁLYÁZATOK önrész	Martonvásár Sportjáért Alapítvány: 10.054.140 Ft Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület: 7.583.419 Ft MVÖ Beethoven úti buszmegálló többlet forrásigénye: 1.277.079 Ft		19 000 000 Ft	18 914 638 Ft
10.	Okoszebra az Óvodamúzeumhoz	Teljesült.	számlás	2 095 500 Ft	2 095 500 Ft
11.	Óvoda lapostető szigetelés	Teljesült.	számlás	1 250 950 Ft	1 250 950 Ft
12.	Óvodai ablakok árnyékolása	Teljesült.	számlás	460 000 Ft	460 000 Ft
13.	Piaci asztalok beszerzése	Teljesült.	számlás	1 436 624 Ft	1 436 624 Ft
14.	Útfelújítás: Jókai M. utca -Deák F. utca (Csatorna tartalékából)	Teljesült.		20 000 000 Ft	24 257 005 Ft
15.	Tűzoltó szertár I. ütem (a kistérségi költségvetésből további 10,564M Ft) (tervező: Somogyi G.)	Teljesült. Jól teljesítési biztosíték összege fenntartva: 1.585.906 Ft. A maradvány: 2.703.009 összegből 2.700.000 Ft átcsoportosításra került a HÉSZ átfogó módosítása feladatra.	számlás	51 094 292 Ft	46 805 377 Ft
16.	Járdapítész: Hunyadi út felső oldal	2021.10.18.-án a feladatra tervezett összeg átcsoportosításra került (10.000.000 Ft HÉSZ átfogó módosítására, 5.000.000 Ft Tűzoltószertár építésére)		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
17.	Járdapítész: Budai út páros oldal (Rákóczi u.-vízfolyás között)	2021.10.18.-án a feladatra tervezett összeg átcsoportosításra került (10.730.000 Tűzoltószertár építésére, 4.270.000 Ft azon sorok becsült értékének emelésére melyeknél a maradvány mínuszba fordult át.)		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
18.	Szennyvíztisztító 2021. évi GFT-s beruházás (csatorna tart.)			5 675 000 Ft	
19.	BBK Kiállítótér: világítás és biztonság	Teljesült.	számlás	3 540 034 Ft	3 540 034 Ft
20.	Könyvtár villamos leválasztás	2023. évre áthúzódik a teljesítés.		317 000 Ft	- Ft
21.	Könyvtár hőmennyiség mérő beépítése	Teljesült.	számlás	768 000 Ft	768 000 Ft
22.	Ingyenforgóparkoló (Orgona 16. x2)	Teljesült.	számlás	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft
23.	Ingyenforgóparkoló Magtár melletti útterület	Nem teljesül. Az összeg átvezetésre került a főszámlára.		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
24.	Vásártér hulladék és föld elszállítás	Teljesült.	számlás	4 000 000 Ft	3 759 200 Ft
25.	HÉSZ tárgyalásos módosítása	Teljesült.	számlás	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft
26.	HÉSZ átfogó módosítására szerződés (MV-55/2022. számú szerződés 12.700.000 Ft)	Szerződés teljesítése folyamatban van.	számlás	12 700 000 Ft	2 286 000 Ft
27.	Iskola / Művészeti Iskola - Vázlat-terv-tanulmányterv	A feladatra tervezett becsült összeg visszavezetésre került a főszámlára 2022.04.12. döntés alapján.		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
28.	Temetőfejlesztés koncepcióterv	A feladatra tervezett becsült összeg visszavezetésre került a főszámlára 2022.04.12. döntés alapján.		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
29.	Erdőhát régi szennyvízhálózat megszüntetésének tervezése, engedélyezése	Nem teljesül. Az összeg átvezetésre került a főszámlára.		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
30.	Léggébel kiváltás megtervezése Deák F. utcában (Széchenyi u.-Budai út között)	A feladatra tervezett becsült összeg visszavezetésre került a főszámlára 2022.04.12. döntés alapján.		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
31.	Vízóraakna Bölcsöde	Nem teljesül. Az összeg átvezetésre került a főszámlára.		429 000 Ft	429 000 Ft
32.	Árambekötés Bölcsöde	2023. évre áthúzódik a teljesítés.	számlás	317 000 Ft	- Ft
33.	Árambekötés Új Tűzoltószertár	2023. évre áthúzódik a teljesítés.	számlás	317 000 Ft	- Ft
34.	MartonGazda irodabútor (szolg. Házba) Pannon Szíve emeleti kisoroda	Teljesült.	átadott pénzeszköz	1 324 671 Ft	1 324 671 Ft
35.	MartonGazda irodabútor	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nem került benyújtásra.	átadott pénzeszköz	1 958 000 Ft	2 553 274 Ft
36.	MartonGazda Csarnok bebútorozás, felszerelés	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nem került benyújtásra.	átadott pénzeszköz	3 656 000 Ft	3 124 051 Ft
37.	Vásártér kerítés	2023. évre áthúzódik a teljesítés.	számlás	2 186 000 Ft	- Ft
38.	Mentőállomás kerítés	A feladatra tervezett becsült összeg visszavezetésre került a főszámlára 2022.04.12. döntés alapján.		2 716 000 Ft	2 716 000 Ft
39.	Fehérvári út járda karbantartás	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva, tényleges teljesítés költsége: 91.576 Ft	átadott pénzeszköz	219 000 Ft	72 107 Ft
40.	Óvoda udvar vízelvezetés	Teljesült.	számlás	1 000 000 Ft	1 126 741 Ft
41.	BBK és Óvodamúzeum faszerkezet festés	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nem került benyújtásra.	átadott pénzeszköz	1 000 000 Ft	254 472 Ft
42.	Utcabútor kihelyezések egységár alapján	Teljesült.	számlás	800 000 Ft	837 194 Ft
43.	Polgármesteri Hivatal - Gerőts-terem, iroda karbantartás	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva, tényleges teljesítés költsége: 405.740 Ft	átadott pénzeszköz	1 000 000 Ft	443 620 Ft
44.	Fehérvári út karbantartás (Tükrösi u.-Határ u. között)	Nem teljesül. Az összeg átvezetésre került a főszámlára.		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
45.	Növénytelepítés: Szent László úton a járási hivatal és a sportcsarnok előtt	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nem került benyújtásra.	átadott pénzeszköz	300 000 Ft	304 800 Ft
46.	Növénytelepítés: Szent László út Szoc. Központ és a Jókai utca között	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nem került benyújtásra.	átadott pénzeszköz	350 000 Ft	902 970 Ft
47.	Növénytelepítés: Brunszvik úti parkoló melletti sáv	Teljesült.	számlás	350 000 Ft	360 007 Ft
48.	Növénytelepítés: Budai úton a mentőállomás előtti terület	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nem került benyújtásra.	átadott pénzeszköz	300 000 Ft	114 300 Ft
49.	KÖZVILÁGÍTÁS (Széchenyi híd, és Mirrotron út környezete)	Teljesült.	számlás	3 450 294 Ft	3 450 294 Ft
50.	Diszvilágítás: Műemlék óvoda	Teljesült.	számlás	985 128 Ft	985 476 Ft
51.	Diszvilágítás: Viadukt	Teljesült, költséggel nem járt. Az összeg főszámlára visszavezetve.		500 000 Ft	500 000 Ft

A 2021.évi koncepcióból 2023.évre áthúzódó feladatok összesen: 15 136 906 Ft
A 2022. évi koncepcióból 2023.évre áthúzódó feladatok összesen: 4 980 384 Ft

Önkormányzati fejlesztési feladatok számlaszám egyenlege 2022.12.31. 19 267 290 Ft
MVK fejlesztési feladatok számlaszám egyenlege 2022.12.31. 850 000 Ft

64/2022.(III.22.) Kt határozat szerinti koncepció						
Sorszám	Feladat rövid leírása	Feladat állapota	Finanszírozás módja	Feladatra elkülönített becsült összeg	Teljesítés összege/Átadott pénzeszköz	
Brunszvik Teréz Óvoda	2 csoport lamináltpadló cseréje	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 1.368.759 Ft	átadott pénzeszköz	848 995 Ft	848 995 Ft	
	Aula és teraszok faszerkezetének festése	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 222.880 Ft	átadott pénzeszköz	113 671 Ft	113 671 Ft	
	Falikut cseréje a kazánházban	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 222.880 Ft	átadott pénzeszköz	40 005 Ft	40 005 Ft	
	Konyha tisztasági festése	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	67 621 Ft	67 621 Ft	
	Lámpatest korszerűsítés	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 246.735 Ft	átadott pénzeszköz	342 900 Ft	342 900 Ft	
	Felnőtt mosdók, zuhanyzók felújítása, hobbykonyha kialakítása	Teljesült.	számlás	2 330 450 Ft	2 330 450 Ft	
	Udvari játékok festése, állagmegóvás	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	48 895 Ft	48 895 Ft	
	Udvar térkövezése	Teljesült.	számlás	937 768 Ft	937 768 Ft	
	Elválasztó paraván WC-k közé	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 224.727 Ft	átadott pénzeszköz	101 600 Ft	101 600 Ft	
	Egyéb eszközök beszerzése óvoda (magasnyomású mosó, zárható szekrény, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, udvari szemetes)			1 000 000 Ft		
	<i>mikrohullámú sütő, hűtőszekrény (2 db)</i>	Teljesült.	int.fin.		277 096 Ft	
	<i>hobbykonyha felszerelés, berendezés</i>	Teljesült.	számlás		651 650 Ft	
	Ivókutak körüli sármentesítés	Teljesült.	számlás	449 326 Ft		
	Kamerarendszer beléptetéshez	Teljesült.	számlás	516 890 Ft		
	Öltöző és wc festése 3 csoportnál	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 80.250 Ft	átadott pénzeszköz	460 375 Ft		
	Parkolónál csapadékvíz összefolyóhoz rács, korlát	2023. évre áthúzódó feladat.	számlás	191 770 Ft	- Ft	
	Laptopok beszerzése		int.fin.	2 000 000 Ft	1 918 900 Ft	
	Óvoda vápa vágás és bádogg javítás				65 000 Ft	
	Segítő Szolgálat	Homlokzat javítása			4 000 000 Ft	
		Bádogg javítása				
Egyéb (kerékpártároló, villanybojler, relaxa, burkolat felújítás, festés)		2023. évre áthúzódó feladat.	TKT fin.		61 386 Ft	
	Optikai füstérzékelő+aljzat					
Beethoven Általános Iskola	Táblás kerítés javítása	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 273.020 Ft	átadott pénzeszköz	140 000 Ft		
	Növénytelepítés, egyéb kisösszegű karbantartási munkák	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 96.717 Ft	átadott pénzeszköz	110 000 Ft		
Polgármesteri Hivatal	Parketta javítás, cseréje (ÁTC SOPORTOSÍTVÁ OVI SZAKI ÉS MOGYORÓ SZAKI-2022-34)	Feladat becsült összege átcso	számlás	- Ft		
	Szerverszoba építése (MARADVÁNY 961.270 Ft, ebből átcso. 531.240 Ft ovi Szaki és Mogyoró Kft. SZAKI-2022-34) MARADVÁNY: 430.030 Ft	Teljesült.	számlás	2 968 760 Ft	2 538 730 Ft	
	Eszközbekészítés (laptop, irodabútor)	Teljesült. 200.000 Ft laptop, 32.4	int.fin.	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
BBK	Emelet elválasztó fal (beépített szekrény)	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	144 417 Ft		
	Parkoló gyalogos nyomvonal festés	Nem teljesül. Az összeg átvezetésre került a főszámlára.		17 786 Ft	17 786 Ft	
	Mosókonyha szellőzés kialakítása	Nem teljesül. Az összeg átvezetésre került a főszámlára.		57 277 Ft	57 277 Ft	
	Színházajtó hangszigetelés	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	74 422 Ft		
	Eszközök beszerzése (sátrak, asztal, pult, mosógép, szerszámok)	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	1 350 000 Ft		
	Szúnyogháló felszerelése	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 279.425 Ft	átadott pénzeszköz	330 200 Ft		
Óvodamúzeum	Álmennyezet javítása	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	91 486 Ft		
	Faszerkezetek festése	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	59 563 Ft		
	Tető javítása	2023. évre áthúzódó feladat.		850 000 Ft	- Ft	

Könyvtár	Konyhahelyiség leválasztás	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	184 150 Ft	
Temető vizesblokk	Konténer vásárlás	Teljesült.	számlás	2 517 140 Ft	2 286 000 Ft
	Parkoló és vizesblokk helyének kialakítása	Teljesült.	számlás	1 797 418 Ft	1 710 677 Ft
	Változási vázrajz	Teljesült.	számlás	43 000 Ft	43 000 Ft
Orgona u. 18. bontás és parkoló	Bontás (parkoló építés a temető vizesblokknál)	Teljesült.	számlás	4 155 440 Ft	4 155 440 Ft
Mezei sétány járdaépítés	Vízmű melletti járdaépítés (102m)	Nem teljesül. Az összeg átvezetésre került a főszámlára.	átadott pénzeszköz	588 645 Ft	- Ft
MVK Kft. Eszközök	Soundcraft UI16 távvezérlésű digitális keverő + érintős ipod	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	387 000 Ft	
	Karcher K 5 Power Control Háztartási magasnyomású mosó	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	145 922 Ft	
	LG F4WV308S6U előtöltős mosógép, 8kg, fehér	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	159 999 Ft	
	Makita DDF485RTJ Akkus fűrő-csavarbehajtó (18V/2x5.0 Ah) МАКРАС	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	131 900 Ft	
	Makita DGA506RTJ 18V Akkus sarokcsiszoló	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	154 000 Ft	
	Makita JR3051TK orrfűrész kofferben + 3 db fűrészlap (1200W/255mm)	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	46 000 Ft	
	Kisebb szerszámok (kőműves kanál, fángli, csavarhúzó készlet, franciakulcs készlet stb.)	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	430 000 Ft	
Utak kátyúzása, padkázás	Utak karbantartása, padkák javítása, kátyúzások (8,1 m3 aszfalt, 10 m3	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 6.650.388 Ft	átadott pénzeszköz	2 994 267 Ft	
Zöldterület gondozás	Emlékezés tere "patkó" növénytelepítés, tavasz és ősz	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 106.240 Ft	átadott pénzeszköz	259 080 Ft	
	Emlékezés tere "patkó" növénytelepítés	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	81 915 Ft	
	Önkormányzat virágládák	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 48.000 Ft	átadott pénzeszköz	83 401 Ft	
	Téren kőládák feltöltése virággal	Teljesült. Elszámoló dokumentáció nincs benyújtva.	átadott pénzeszköz	17 272 Ft	
MVK Kft. Telephely rendezése	Kamerarendszer beléptetéshez	Teljesült.	számlás	485 140 Ft	485 140 Ft
	Marton Gazda Csarnok terület alakítás, udvar hátsó rész murvázása, betonozása (780 m2 beton-murva)	Teljesült. Elszámoló dokumentáció benyújtva. Tényleges teljesítés költsége: 4.665.496 Ft	átadott pénzeszköz	5 036 769 Ft	